

N/REF : 8/12/2025 16H02 C:000039 I:00212
V/REF : AC/C35349
V/Email reçu le Lundi 08/12/2025 à 16H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BCH
IMMEUBLE : BS CHALAIS -BCH
42 A 62, BOULEVARD ALBERT 1ER
3-11, AVENUE DU CANADA
35000 RENNES

Rennes, le 14 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 7 AVENUE DU CANADA - PASS CHANTIER
RDC - PORTE 2
+ ROBINETTERIE

MOTIF : FOURNITURE MEUBLE ÉVIER 120 + ÉVIER INOX 2 CUVES

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
INTERVENTION NON RÉALISABLE, LOGEMENT SALE ET EN DÉSORDRE.
FAIRE INTERVENIR SOCIÉTÉ DE MÉNAGE AVANT QUE L'ON PUISSE INTERVENIR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 29/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
SOL NON POSÉ
INTERVENTION REPROGRAMMÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
FOURNITURE ET POSE D'UN CACHE AU NIVEAU DE LA BONDE DE DOUCHE
DÉPOSE BONDE LAVABO
FOURNITURE ET POSE BONDE AU NIVEAU DU LAVABO
MODIFICATION ÉVACUATION PVC DIAM 40
ASSEMBLAGE ET COLLAGE DE L'ENSEMBLE
COUPURE D'EAU
DEPOSE EVIER + MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE MEUBLE SOUS EVIER
DECOUPE POUR PASSAGE TUYAUX
FOURNITURE ET POSE ÉVIER 2 CUVES
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION

FOURNITURE ET POSE MITIGEUR
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU L'ANCIEN WC
PERÇAGES POUR FIXATION
FOURNITURE ET POSE BAGUE ET LE JOINT SUR PIPE WC
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU WC
REMISE EN EAU
REMISE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LE SOL DES WC N'EST PAS ADAPTÉ A LA CUVETTE DU WC, CF PHOTO

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/01/26 a 13H06 rstephant@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 12/12/25 a 16H18 rstephant@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/12/25 A 16:16 M. R. STEPHANT
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/01/26 A 13:06 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Déplacement le 12/12	1	20,00		20,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier	3	125,00		125,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	3	230,00	230,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	3	255,00	255,00
1,00	PBL097-Rempl.vidage complet lavabo	3	55,00	55,00
1,00	PBL107-FP.1 Evacuation	3	90,00	90,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	4	280,00	280,00
TOTAL H.T.				1055,00
T.V.A. a 10,00%				105,50
TOTAL T.T.C.En EURO				1160,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.