

N/REF : 8/12/2025 14H28 C:000003 I:02681
V/REF : AC/C35441
V/Email reçu le Lundi 08/12/2025 a 14H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LON
IMMEUBLE : LA LONGRAIS -LON
5 A 28, RUE DE LA LONGRAIS
12 A 26, RUE DES ERABLES
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 19 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 9 RUE DE LA LONGRAIS - TCHOUALE TOWA 06 67 83 25 74
LOGEMENT N° 100243 TYPE 4, PORTE 09

MOTIF : REMPLACEMENT DU RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 11/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 14/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE

REMPLACEMENT DU RADIATEUR SALLE DE BAIN

REMPLACEMENT DE LA TETE THERMOSTATIQUE ET DU TE DE RÉGLAGE

RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE

REMISE EN EAU

PURGE DU RADIATEUR

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/01/26 a 16H27 Mme A. CASAERT

16/12 MSG LAISSÉ

CL LGESTION Email envoyé le 12/12/25 a 13H13 acasaert@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 11/12, PREVOIR REMPLACEMENT DE LA TETE ET CORPS THERMOSTATIQUES EN PLUS DU REMPLACEMENT DU RADIATEUR. DANS

L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

1012 : MSG REP
09/12 MSG LAISSÉ
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 12/12/25 A 13:10 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL140-FP.1	Radiat.acier H400-500>L650mm	3	260,00	260,00
TOTAL H.T.					260,00
T.V.A. a 10,00%					26,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>286,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.