

N/REF : 14/01/2026 11H14 C:000003 I:80143
V/REF : AC/C36985
V/Email reçu le Mercredi 14/01/2026 à 11H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MZI
IMMEUBLE : LES MEZIERES -MZI
28,30 RUE D'IROISE
.
35830 BETTON

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 28 RUE D IROISE - MME DUBOIS : 06 61 24 55 44
LOGEMENT N° 101295, PORTE N°12, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR LE SIPHON D'ÉVACUATION DE CONDENSATION

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : TUYAUX CONDENSATS DÉBRANCHÉS
CONTRÔLE SIPHON
CONTRÔLE DIAMETRE DU T
ÉVACUATION CONDENSAT A DÉBOUCHER
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DEBOUCHAGE TUYAU PVC DIAMETRE 32 DES CONDENSATS
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 22/01/26 à 14H14 Mme S FARUEL
AT LCOMPTER Email envoyé le 21/01/26 à 14H54 Mme S FARUEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL118-Débouchage évacuation condensat	2	92,00	92,00
TOTAL H.T.				187,00
T.V.A. a 10,00%				18,70
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>205,70</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.