

N/REF : 6/01/2026 11H26 C:000003 I:02633
V/REF : AC/C36070
V/Email reçu le Mardi 06/01/2026 a 11H26

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLO
IMMEUBLE : CLOS ORME - CLO
AVENUE DE LA VAUNOISE
.
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 14 AVENUE DE LA VAUNOISE - MME AUBRY 02 99 07 29 24 / 06 31 25 01 00
LOGEMENT N° 106270, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FUITE SUR TUYAU DE CHAUFFAGE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 08/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE INSTALLATION

FUITE AU NIVEAU COUDE ACIER 12/17 MÂLE FEMELLE EQUERRE GRAND RAYON

RADIATEUR ENTRÉE

DEPOSE JOINT FUYARD

FOURNITURE ET POSE JOINT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 19/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

VIDANGE RADIATEUR

DÉPOSE COUDE ALIMENTATION

FOURNITURE ET POSE COUDE ACIER

FOURNITURE ET POSE ROBINET SIMPLE

REMISE EN EAU

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 21/01/26 a 13H31 M. E ROCHE

09/01 : MSG REP

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 16H08 EROCHE@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 16H08 EROCHE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 08/01, PRÉVOIR REMPLACEMENT COUDE ACIER
12/17 MÂLE FEMELLE EQUERRE GRAND RAYON PERCÉ ET ROBINET SIMPLE. DANS
L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 16:04 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL145-FP.Rob.radiateur non thermost.	2	40,00	40,00
1,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	2	80,00	80,00
1,00	PBL154-Réparation sur coude radiateur	2	50,00	50,00
TOTAL H.T.				270,00
T.V.A. a 10,00%				27,00
TOTAL T.T.C.En EURO				297,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.