

N/REF : 30/12/2025 14H07 C:003808 I:14523
V/REF : AC/C35639
V/Email reçu le Mardi 30/12/2025 a 14H07

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CFDC
IMMEUBLE : RES CONFIDENCE -CFDC
163A, AVENUE DE VERDUN
.
56000 VANNES

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-001

LOCALISATION : 163A AVENUE DE VERDUN - MME TETI 06 25 92 92 92
LOGEMENT N° 121218, PORTE N°C11, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : - DESEMBOUAGE INSTALLATION CHAUFFAGE
- RÉPARATION FUITE DANS LES TOILETTES

Donneur d'ordre : Mme E RIVIERE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 19/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
VIDANGE PARTIEL RÉSEAU.
DÉSEMBOUAGE HYDRODYNAMIQUE RÉSEAU CHAUFFAGE SUR 5 RADIATEURS.
MISE EN PLACE PRODUITS SENTINELS
REMISE EN PRESSION/PURGE.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 19/01/26 a 15H58 eriviere@aiguillon.com

CL LCOMPTER Email envoyé le 19/01/26 a 15H58 eriviere@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 19/01, PRÉVOIR INTERVENTION SOCIÉTÉ EN CHARGE DE LA CHAUDIERE CAR IL MANQUE LES TUYAUX D'ÉVACUATION. DES CONDENSATIONS DE LA CHAUDIERE A LA VIDANGE. L'EAU TOMBE PAR TERRE ET COMMENCE A FAIRE GONFLER LES PLAINTES LE TECHNICIEN CHAUDIERE DEVRA EFFECTUER UNE PURGE DE L'INSTALLATION.

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/01/26 A 15:58 MME E RIVIERE

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/01/26 A 15:58 MME E RIVIERE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
5,00	PBL130-Désembouage d'1 radiateur	1	50,00	250,00
1,00	PBL133-Ff Désembouage Instal.chauf.T3	1	200,00	200,00
TOTAL H.T.				450,00
T.V.A. a 10,00%				45,00
TOTAL T.T.C.En EURO				495,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.