

N/REF : 24/12/2025 15H28 C:000003 I:02642
V/REF : AC/C35474
V/Email reçu le Mercredi 24/12/2025 à 15H28

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BLS
IMMEUBLE : LES BLASONS -BLS
10, BD DE LA TOUR AUVERGNE
.
35000 RENNES

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 10 BOULEVARD DE LA TOUR AUVERGNE - MME AL KHAFAJA ALYAA
06 75 02 05 32 - 07 53 35 29 07
LOGEMENT N° 105503, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : SUITE AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION D'EAU RÉALISER UNE RECHERCHE DE
FUITE

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MALGRÉ LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : FUITE LOCALISÉE SUR L'ENSEMBLE DU MECANISME WC FLOTTEUR ET
MECANISME DE CHASSE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LOGEMENT INSALUBRE

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT PACK WC COMPLET
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 21/01/26 à 16H29 Mme M LEFEUVRE

CL LGESTION Email envoyé le 08/01/26 a 14H54 mlefeuvre@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/01, PREVOIR REMPLACEMENT PACK COMPLET CAR VÉTUSTE. MODIFICATION CUIVRE DN 12 MODIFICATION EVACUATION (1 PIPE COUDEE ET 1 MANCHON DN 100 PVC) A PRÉVOIR ÉGALEMENT. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

AT LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/01/26 A 10H28 MME M LEFEUVRE

SUITE A DONNER : OUI. LE 07/01/2026 A 18:49

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 08/01/26 A 14:50 MME M LEFEUVRE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 02/01	1	20,00		20,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00		100,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	3	280,00		280,00
	TOTAL H.T.				400,00
	T.V.A. a 10,00%				40,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.