

N/REF : 9/12/2025 14H53 C:000039 I:02360
V/REF : AC/C36559
V/Email reçu le Mardi 09/12/2025 a 14H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MAL
IMMEUBLE : RES.LE MAIL -MAL
20/20B/20T, AVENUE DU MAIL
.
35310 CHAVAGNE

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 20 T AVENUE DU MAIL : MR LEDOUX 07 66 68 53 66
LOGEMENT N° 013791 TYPE 3, PORTE 21
MOTIF : ABSENCE D'EAU CHAUDE DANS LE LOGEMENT (BALLON EAU CHAUDE)
Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 10/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE ET TEST DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BON FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE. BONNE MESURE DE LA RÉSISTANCE.
BON FONCTIONNEMENT THERMOSTAT
TEST SUR CONTACTEUR JOUR NUIT NON CONCLUANT
REMARQUE : BALLON D'EAU CHAUDE DATANT DE 2022
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 16/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
OUVERTURE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE.
DEPOSE ANCIEN CONTACTEUR.
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU CONTACTEUR.
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FERMETURE DE TABLEAU ÉLECTRIQUE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 16/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : CONTACTEUR DU BALLON D'EAU CHAUDE ÉTAIT SUR 0
MIS EN MARCHÉ FORCÉ

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 19/01/26 a 16H44 MLEROUX@AIGUILLON.COM

22/12 : MSG REP

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 10H50 MLEROUX@AIGUILLON.COM

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/12/25 A 16H06 MME M LE ROUX

1012 : BONJOUR, NOTRE TECHNICIEN PENSE A 2 DIAGNOSTICS DIFFÉRENTS :
SOIT REMPLACEMENT DU CONTACTEUR JOUR/NUIT HS OU BIEN LE THERMOSTAT.
NOTRE TECHNICIEN, RECONTACTE LE LOCATAIRE DES DEMAIN AFIN DE SAVOIR SI
PRÉSENCE D'EAU CHAUDE (DANS CE CAS IL FAUDRA REMPLACER LE CONTACTEUR)
ET SI PAS D'EAU CHAUDE, PRÉVOIR DE REMPLACER LE THERMOSTAT.

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/12/25 A 15H14 MME M LE ROUX

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE.
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
SUITE A DONNER : OUI. LE 10/12/2025 A 14:26

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/12/25 A 10:47 MME M LE ROUX
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/01/26 A 16:44 MME M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00		75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
1,00	ELT069-Rempl.Contacteur jour/nuir	2	60,00		60,00
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 16/01	3	50,00		75,00

TOTAL H.T.	230,00
T.V.A. a 10,00%	23,00
TOTAL T.T.C.En EURO	253,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.