

N/REF : 2/12/2025 19H27 C:000053 I:02501
V/REF : AC/C34404
V/Email reçu le Mardi 02/12/2025 a 19H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JVE
IMMEUBLE : RES.JULES VERNE -JVE
58, RUE BAUDRI DE BOURGUEIL
33 A 41, RUE MICHEL GERARD
35200 RENNES

Rennes, le 27 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 37 RUE MICHEL GERARD - MR MME PRUS STANISLAW 02 23 30 08 27
06 85 12 30 16

MOTIF : LOGEMENT N° 018783, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3
: DEUX RADIATEURS QUI NE FONCTIONNENT PAS, VÉRIFIER LES T DE RÉGLAGE ET
TETE THERMOSTATIQUE ET VOIR SI BESOIN DÉSEMBOUAGE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : 3 RADIATEURS FONCTIONNENT AU MAXIMUM PRES DE 26 DEGRÉS
3 RADIATEURS NE FONCTIONNENT PAS
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT DE TOUTE LES TETES THERMOSTATIQUES
ET RETOUR AVANT DE PROPOSER UN DÉSEMBOUAGE
INTERVENTION REPLANIFIÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 15/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RÉSEAU CHAUFFAGE EN GAINTE TECHNIQUE
VIDANGE PARTIEL RÉSEAU CHAUFFAGE
DEPOSE 6 ROBINETS + TETES THERMOSTATIQUES + RETOUR
FOURNITURE ET POSE 6 ROBINETS + TETES THERMOSTATIQUES + VANNES D'ARRET
REMISE EN EAU
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRÉSENCE D'EAU AU SOL DE LA GAINTE TECHNIQUE CHAUFFAGE,
PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE

CL LCOMPTER Email envoyé le 23/01/26 a 11H17 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

AT LCOMPTER Email envoyé le 14/01/26 a 14H08 M. R TALLEUX

0312: MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 14/01/2026 a 08:41

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/01/26 A 11:16 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
6,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	2	70,00	420,00
	TOTAL H.T.			420,00
	T.V.A. a 10,00%			42,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			462,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

