

N/REF : 5/01/2026 18H13 C:000053 I:02501
V/REF : AC/C35987
V/Email reçu le Lundi 05/01/2026 à 18H13

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JVE
IMMEUBLE : RES.JULES VERNE -JVE
58, RUE BAUDRI DE BOURGUEIL
33 A 41, RUE MICHEL GERARD
35200 RENNES

Rennes, le 30 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 37 RUE MICHEL GERARD - ENTREPRISE LUCAS 07 67 47 09 15

—
CONTACT DU LOCATAIRE :

FABRICE BERNARD 06 77 41 44 44 / 06 87 84 96 92

MOTIF : ABSENCE DE CHAUFFAGE CHAUFFAGE URBAIN, VÉRIFIER TOUTES LES VANNES
LES VOISINS ONT DU CHAUFFAGE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : CINQ CORPS THERMOSTATIQUES SONT HS, A REMPLACER

PRISE DE RÉFÉRENCES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 23/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DÉBLOCAGE DES TETES THERMOSTATIQUES

VIDANGE D'UN RADIATEUR

CONTROLE BON ÉCOULEMENT EN INJECTANT DE L'EAU DANS LE RADIATEUR

DÉBLOCAGE DES PURGEURS

DÉBLOCAGE VANNE ET VANNE TA

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONSTAT : HYDRAULIQUEMENT, TOUT FONCTIONNE. ENGIE AVAIT 1 BAR DE
PRESSION EN MOINS. ENGIE DOIT POSER LA SEMAINE PROCHAINE UN KIMO DANS
LE LOGEMENT

REMARQUE : AUCUNE TETE THERMOSTATIQUE N'A ÉTÉ REMPLACÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 27/01/26 a 14H51 M. R TALLEUX

MG LGESTION Email envoyé le 09/01/26 a 16H17 M. R TALLEUX

PRÉVOIR REMPLACEMENT DE CINQ CORPS THERMOSTATIQUES INVERSÉS EN 12/17 ET
DES COUDES DE RÉGLAGE EN 12/12
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
Suite a donner : OUI. Le 23/01/2026 a 18:04

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL151-Rinçage d'1 radiateur yc vidange	2	80,00	80,00
5,00	PBL154-Réparation sur robinet thermost.	2	50,00	250,00
TOTAL H.T.				400,00
T.V.A. a 10,00%				40,00
TOTAL T.T.C.En EURO				440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

