

N/REF : 29/12/2025 16H22 C:000003 I:02606
V/REF : AC/C35566
V/Email reçu le Lundi 29/12/2025 a 16H22

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CVE
IMMEUBLE : COULEE VERTE -CVE
2/4, ALLEE DU TALWEG
.
35590 LA CHAPELLE THOUARULT

Rennes, le 30 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 4 ALLEE DU TALWEG - PASS CHANTIER JUSQU'AU 29/01
LOGEMENT N° 101776, PORTE N°423, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : REMPLACEMENT BAIGNOIRE ACIER

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE 1700
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
SCELLEMENT DES PIEDS DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
POSE JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 28/01/26 a 13H38 EROCHE@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 28/01/26 A 13:38 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	1	110,00		110,00
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	1	360,00		360,00
TOTAL H.T.					470,00
T.V.A. a 10,00%					47,00
TOTAL T.T.C.En EURO					517,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.