

N/REF : 17/10/2025 10H27 C:000053 I:02510
V/REF : AC/C38446
V/Email reçu le Vendredi 17/10/2025 a 10H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MSI
IMMEUBLE : LA MOTTE BRULON -MSI
RUES ECHANGE/JC CAMORS
ALLEE CAMILLE GODET
35700 RENNES

Rennes, le 31 Janvier 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 13 CAMORS - MME LAFARGUE-PULICE 06 76 33 99 98
LOGEMENT N° 018424, PORTE N°13, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : SUITE REMPLACEMENT CANNE RADIATEUR ENTREE CELUI CI NE CHAUFFE PAS

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 28/10 SAV

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE INSTALLATION

CONSTAT TE DE REGALGE BLOQUEE

DEBLOCAGE DU TE DE REGLAGE

PURGE DU RESEAU DE CHAUFFAGE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ETANCHEITE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

INTERVENTION DU 15/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

VIDANGE PARTIEL RESEAU.

DÉSEMBOUAGE HYDRODYNAMIQUE RESEAU CHAUFFAGE SUR 7 RADIATEURS ET LA CHAUDIERE.

PRODUIT ENTRETIEN X100

REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE + CHAUDIERE

PURGE.

CONTROLE ETANCHEITE.

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : BB AB Email envoyé le 23/01/26 a 17H26 M. V BRIENS

CL LCOMPTER Email envoyé le 23/01/26 a 09H06 vbriens@aiguillon.com

0812: MSG LAISSÉ

CL LGESTION Email envoyé le 03/12/25 a 10H44 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 28/10, PRÉVOIR DÉSEMBOUAGE RÉSEAU DE
CHAUFFAGE. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/12/25 A 10:42 M. V BRIENS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/01/26 A 09:06 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 28/10	3	50,00		75,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	3	20,00		20,00
7,00	PBL130-Désembouage d'1 radiateur	4	50,00		350,00
1,00	PBL134-Ff Désembouage Instal.chauf.T4	4	205,00		205,00
TOTAL H.T.					650,00
T.V.A. a 10,00%					65,00
TOTAL T.T.C.En EURO					715,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 28 Février 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.