

N/REF : 27/01/2026 9H20 C:000003 I:80014
V/REF : AC/C38217
V/Email reçu le Mardi 27/01/2026 a 9H20

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ARE
IMMEUBLE : AUGUSTE RENOIR - ARE
5/6, SQUARE AUGUSTE RENOIR
1/2/5/6, RES. AUGUSTE RENOIR
35650 LE RHEU

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 5,6 SQUARE AUGUSTE RENOIR - MME HASCOUET 06 85 37 93 02

MOTIF : FUIITE EU NON MAITRISABLE SS SOL DU N°6

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN MARCHÉ FORCÉE DES POMPES EU DANS LE SOUS-SOL
CONSTAT : FUIITE DANS LE LOCAL VÉLO EXTÉRIEUR QUI EST FERMÉ A CLÉ
REMARQUE : IL SE POURRAIT QUE LA CANALISATION SOIT CASSÉE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UN POMPAGE POUR INSPECTION ET RECHERCHE DE FUIITE
ET PRÉVOIR ACCES AU LOCAL VÉLO
REMARQUE : CANIVEAU D'EAU PLUVIALES BOUCHÉE A LA PORTE D'ACCES SOUS-SOL
DES VOITURES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 30/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE RÉSEAUX EU PAR BONDE DE SOL DANS LOCAL VÉLO
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
OBSERVATION : PRÉSENCE IMPORTANTE DE LINGETTES
CONTROLE RESEAU DANS SOUS SOL
CONSTAT : RIEN A SIGNALER, TOUT FONCTIONNE CORRECTEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 02/02/26 a 12H40 EROCHE@AIGUILLON.COM

AT LGESTION Email envoyé le 29/01/26 a 09H51 M. E ROCHE

2901 : BONJOUR, PRÉVOIR UN POMPAGE POUR INSPECTION ET RECHERCHE DE FUIITE

ET PRÉVOIR ACCES AU LOCAL VÉLO. DANS L'ATTENTE.
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 02/02/26 A 12:39 M. E ROCHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
2,50	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl.	50	181,82	454,55
TOTAL H.T.				624,55
T.V.A. a 10,00%				62,45
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>687,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.