

N/REF : 23/01/2026 9H57 C:000039 I:00282
V/REF : AC/C37950
V/Email reçu le Vendredi 23/01/2026 a 9H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PLT
IMMEUBLE : CL.DE LA PILATE -PLT
49/51, RUE DE LA PILATE
11/13/21/23, R.DES 25 FUSILLES
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 49 RUE DE LA PILATE - MME MARIO 09 54 55 67 42 / 07 82 14 15 35
LOGEMENT N° 102103, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 6

MOTIF : RÉPARATION OU REMPLACEMENT 2 WC FUYARDS

Donneur d'ordre : Mme M LE ROUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DES DEUX WC
REEMPLACEMENT DES DEUX JOINTS DE PIPE
FOURNITURE ET POSE DE DEUX PACK WC COMPLETS
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATIONS
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS SILICONES A LA BASE DES CUVETTES
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LES DIX WC SONT A REMPLACER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/02/26 a 11H35 Mme M LE ROUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	1	280,00	560,00
	TOTAL H.T.			560,00
	T.V.A. a 10,00%			56,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			616,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.