

N/REF : 13/01/2026 14H44 C:000003 I:02684
V/REF : AC/C36899
V/Email reçu le Mardi 13/01/2026 a 14H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. THE
IMMEUBLE : TERRAS.D'HELIOS -THE
1/7, RUE DES GLENAN
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE DES GLENAN - MME BONIFACE 06 20 93 17 46 / 02 90 22 39 01
LOGEMENT N° 107574, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : REMPLACEMENT VANNE ARRIVÉE D'EAU FUYARDE DANS LES WC

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE SUR VANNE ARRIVÉE D'EAU
DEPOSE VANNE D'ARRIVÉE D'EAU + REDUCTEUR DE PRESSION
REMPLACEMENT DES JOINTS
REMONTAGE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE MECANISME + FLOTTEUR+
JOINT RESERVOIR CAR FUITE EN CONTINUE DANS CUVETTE CAR SYSTEME HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 02/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT MÉCANISME DE CHASSE
REMPLACEMENT FLOTTEUR
CONSTAT : FUITE SUR JOINT DU REDUCTEUR DE PRESSION
REMPLACEMENT DU JOINT (SAV)
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/02/26 a 12H14 Mme A. CASAERT

AT LGESTION Email envoyé le 21/01/26 a 10H59 Mme A. CASAERT

2101 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE MÉCANISME + FLOTTEUR
+ JOINT RESERVOIR CAR FUITE EN CONTINUE DANS CUVETTE CAR SYSTEME HS
DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse	Wc 2	75,00		75,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	3	138,00		138,00
	TOTAL H.T.				213,00
	T.V.A. a 10,00%				21,30
	TOTAL T.T.C.En EURO				234,30

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

