

N/REF : 15/09/2025 17H03 C:000039 I:00247
V/REF : AC/C28041
V/Email reçu le Lundi 15/09/2025 a 17H03

SELON DEVIS N° 5080063

V/REF.IMM. IMT

IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

Rennes, le

10 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : ALLEE 14 MOINE - FLORENCE BETTON 06 05 77 37 76
ETAGE 13 - PORTE 3878

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5080063 du 21/08/2025 d un montant de
3893,54€ TTC + 1 ABSENCE LOCATAIRE LE 28/10

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
LOCATAIRE ABSENTE MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
--
INTERVENTION DU 26 AU 30/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
DÉPOSE FAIENCE EXISTANTE SUR PÉRIPHÉRIE DOUCHE TOUTE HAUTEUR.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT RECEVEUR.
CRÉATION SAIGNÉE POUR ENCASTREMENT RÉSEAU D'ALIMENTATION.
REPRISE RÉSEAU D'ALIMENTATION ET D'ÉVACUATION POUR ADAPTATION.
POSE SPEC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT RECEVEUR.
FACONNAGE ET POSE FAIENCE 20X20 BLANC (3M2).
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT MITIGEUR, KIT DOUCHETTE ET PAROI.
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/02/26 a 12H04 rstephant@aiguillon.com
16/09 MSG LAISSÉ

TC TT Email envoyé le 21/08/25 a 10H19 M. R. STEPHANT

Suite a donner : OUI. Le 28/10/2025 a 08:54

Suite a donner : OUI. Le 29/10/2025 a 08:46

Suite a donner : OUI. Le 26/01/2026 a 17:36

Suite a donner : OUI. Le 27/01/2026 a 16:58

Suite a donner : OUI. Le 28/01/2026 a 18:50

Suite a donner : OUI. Le 29/01/2026 a 18:34

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/02/26 A 12:03 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.Absence locataire le 28/10	20,00	20,00
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	3539,59	3539,59
TOTAL H.T.			3559,59
T.V.A. a 10,00%			355,95
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>3915,54</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.