

N/REF : 8/10/2025 11H15 C:000502 I:16432
V/REF : 858419
V/Email reçu le Mercredi 08/10/2025 a 11H15

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 1031
IMMEUBLE : MARCEL LEFEUVRE-1031
RUE DU CHENE HAMON
4-36/3-21 RESI MARCEL LEFEUVRE
35520 LA MEZIERE

Rennes, le 10 Février 2026

Référence Marché: Electricité-Lot1 Rennes

LOCALISATION : 9 MARCEL LEFEUVRE - FAUCHEUX JEROME 06.61.90.69.51 - 06 64 81 86 76

MOTIF : DÉBOUCHAGE FOURREAU FIBRE APRES LE REGARD

Donneur d'ordre : M. M LE SAINT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 02/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE A LA HAUTE PRESSION - NON PERTINENT
REMARQUE : ABSENCE DU TECHNICIEN DE LA FIBRE, IMPOSSIBILITÉ DE SAVOIR
DANS QUEL FOURREAU POUVONS NOUS INTERVENIR
AUTRE REMARQUE : SI NOUS INTERVENONS A LA HAUTE PRESSION DANS
LES CLOISONS A L'ÉTAGE (SOUS RÉSERVE QU'IL NE SOIT PAS CASSÉ) NOUS
RISQUONS UN DÉGAT DES EAUX OU DE COINCER LE TUYAU ET L'EAU QUI SERA
INJECTÉE RESTERA DANS LE FOURREAU
PRÉCONISATION : PRÉVOIR PASSAGE CAMÉRA AFIN DE CONTRÔLER L'ÉTAT DU
FOURREAU CAR IL SE POURRAIT QU'IL SOIT PINCÉ OU ÉCRASÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 06/02/26 a 11H50 M. M. LE SAINT

0602 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

--

MB LGESTION Email envoyé le 21/01/26 a 09H33 M. M. LE SAINT

AT LGESTION Email envoyé le 02/01/26 a 12H01 M. M. LE SAINT

0201 : BONJOUR, PRÉVOIR PASSAGE CAMÉRA AFIN DE CONTRÔLER LE FOURREAU.
DANS L'ATTENTE.

26/12 MSG REP

16/10 MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 02/01/2026 a 09:23

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
2,00	H(s)	Main d'Oeuvres hors BPU	50	52,00
				104,00
		TOTAL H.T.		104,00
		T.V.A. a 10,00%		10,40
		TOTAL T.T.C.En EURO		114,40

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.