

N/REF : 6/01/2026 18H30 C:000039 I:00098
V/REF : AC/C36184
V/Email reçu le Mardi 06/01/2026 a 18H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JPR
IMMEUBLE : JACQUES PREVERT -JPR
3 A 9, RUE HENRI SELLIER
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 12 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 3 RUE HENRI SELLIER - M. MME ETTOURI 06 26 07 15 82
LOGEMENT N° 019733, PORTE N°9733, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR - PRÉVOIR REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 12/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : RADIATEUR FUYARD
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REEMPLACEMENT RADIATEUR REPROGRAMMÉ

--
INTERVENTION DU 02/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE PARTIELLE RESEAU CHAUFFAGE
DEPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 10/02/26 a 14H26 rstephant@aiguillon.com
CL LCOMPTER Email envoyé le 13/01/26 a 10H27 rstephant@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/01/26 A 10:27 M. R. STEPHANT
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 10/02/26 A 14:25 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL143-FP.1	Radiat.acier H700mm>L650mm	4	310,00	310,00
TOTAL H.T.					310,00
T.V.A. a 10,00%					31,00
TOTAL T.T.C.En EURO					341,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.