

N/REF : 2/02/2026 11H29 C:000053 I:02501
V/REF : AC/C38702
V/Email reçu le Lundi 02/02/2026 à 11H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JVE
IMMEUBLE : RES.JULES VERNE -JVE
58, RUE BAUDRI DE BOURGUEIL
33 A 41, RUE MICHEL GERARD
35200 RENNES

Rennes, le 12 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 39 RUE MICHEL GERARD - NICOLE DOISNEAU 06 66 49 05 17
LOGEMENT N° 018768, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
LOGEMENT 12 : MR PESA 06 62 93 93 22
GOUTTE A GOUTTE INFILTRATION D'EAU QUI VIENT DU PLAFOND

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 12 AU 1ER ETAGE
PERCEMENT MUR POUR QUE L'OCCUPANT PUISSE BRANCHER SA MACHINE A LAVER
DÉMONTAGE TABLIER BAIGNOIRE
CONSTAT : FUITE IMPORTANTE SUR EAU FROIDE SANITAIRE
RÉPARATION DE CETTE FUITE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LA POSE D'UN DÉSHUMIDIFICATEUR AFIN DE METTRE
L'APPAREIL AU REZ-DE-CHAUSSEE CAR LA DALLE A BEAUCOUP D'EAU
PRÉVOIR ÉGALEMENT PASSAGE EN APPARENT
ACCORD ORAL POUR PASSAGE EN APPARENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉMONTAGE DRESSING
PERCEMENT MUR
POSE COLLIER
FAÇONNAGE TUYAU DU COFFRE GAINÉ TECHNIQUE SALLE DE BAIN AU HALL
D'ENTRÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 06/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PASSAGE APPARENT SUR EF 45 M
DÉPLACEMENT ROBINET MACHINE A LAVER DE LA GAINTE TECHNIQUE A L'EXTÉRIEUR
INSTALLATION ROBINET COMBINÉ SOUS-ÉVIER
REBOUCHAGE ANNULAIRE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 11/02/26 a 11H25 M. R TALLEUX
AT LGESTION Email envoyé le 03/02/26 a 14H19 M. R TALLEUX
0302 : BONJOUR, PRÉVOIR LA POSE D'UN DÉSHUMIDIFICATEUR.
DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
45,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	5	55,00	2475,00
4,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	50	60,00	240,00
2,00	PBL036-Répar.Robinet MaL	51	46,00	92,00
TOTAL H.T.				2907,00
T.V.A. a 10,00%				290,70
TOTAL T.T.C.En EURO				3197,70

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.