

N/REF : 2/02/2026 9H15 C:000003 I:01339
V/REF : AC/C38675
V/Email reçu le Lundi 02/02/2026 a 9H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PRS
IMMEUBLE : RES.LA PEROUSE -PRS
28/30/32, RUE NOEL BLAYAU
RESIDENCE LA PEROUSE
35000 RENNES

Rennes, le 12 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 28 RUE NOEL BLAYAU - MERLINE ABIALINTI 06 46 49 46 43
LOGEMENT N° 020447, PORTE N°0447, 1° ÉTAGE
MOTIF : FUITE DERRIERE LES WC
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : RÉSERVOIR WC FÉLÉ, MECANISME WC VÉTUSE, WC NON FIXÉ AU SOL
ET JOINT DE PIPE ABIMÉ
CONTROLE SOUS BAIGNOIRE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REMPACEMENT PACK WC COMPLET
NETTOYAGE VMC CAR BEAUCOUP DE CONDENSATION SUR LES TUYAUTERIES
REMARQUE : LA POSSIBILITÉ DE COMBLER LE TROU SOL A L'EMPLACEMENT DE
L'ANCIEN WC EST COMPLIQUÉ
REMISE EN EAU
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 11/02/26 a 16H29 Mme M LEFEUVRE
MG LGESTION Email envoyé le 04/02/26 a 14H19 Mme M LEFEUVRE

PRÉVOIR REMPLACEMENT PACK WC COMPLET AVEC ROBINET WC ET JOINT DE PIPE
DANS L'ATENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	2	280,00	280,00
TOTAL H.T.				380,00
T.V.A. a 10,00%				38,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>418,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.