

N/REF : 22/01/2026 20H30 C:000039 I:00098
V/REF : AC/C37912
V/Email reçu le Jeudi 22/01/2026 à 20H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JPR
IMMEUBLE : JACQUES PREVERT -JPR
3 A 9, RUE HENRI SELLIER
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 13 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 3 RUE HENRI SELLIER - LOGEMENT SUR PASS JUSQU'AU 28/01
LOGEMENT N° 019736, PORTE N°9736, 2° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : POSE TETE THERMOSTASTIQUE RADIATEUR SÉJOUR
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 27/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DÉPOSE DE LA TETE THERMOSTATIQUE

RECHERCHE TETE IDENTIQUE CHEZ FOURNISSEUR : EN ATTENTE RETOUR
FOURNISSEUR

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 06/02

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : FUITE SUR SIPHON

REPLACEMENT SIPHON DE LAVABO

CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ

CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS CHAUFFAGE

CONSTAT : LES RÉSEAUX ONT ÉTÉ INVERSÉS AU REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE
EN DESSOUS MAIS RÉINVERSER AU NIVEAU DES NOURRICES CHAUFFAGES

SOUS-EVIERS

CONTROLE RADIATEUR SALON

CONSTAT : IMPOSSIBLE DE REMPLACER LA TETE THERMOSTATIQUE

REMARQUE : INSERT CHAUFFAGE TRES SPÉCIFIQUE EN 22×10 SUR COMMANDE
UNIQUEMENT. LE REMPLACEMENT DUI RADIATEUR EST NÉCESSAIRE

COUPURE D'EAU
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
REPLACEMENT RADIATEUR SALON
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REPLACEMENT TETE THERMOSTATIQUE CHAMBRE
CONTROLE PRESSION DU RESEAU CHAUFFAGE
CONSTAT : 2 BAR
REMISE EN EAU
PURGE DE TOUS LES RADIATEURS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
NETTOYAGE DU LOGEMENT
REMARQUE : UN DÉSEMBOUAGE EST A PRÉVOIR
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 12/02/26 a 10H42 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR DÉSEMBOUAGE COMPLET DU RESEAU CHAUFFAGE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

MG LCOMPTER Email envoyé le 27/01/26 a 11H34 M. R. STEPHANT

Suite a donner : OUI. Le 06/02/2026 a 10:03

Suite a donner : OUI. Le 06/02/2026 a 16:00

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL141-FP.1 Radiat.acier H600mm<L650mm	5	280,00	280,00
3,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	5	70,00	210,00

TOTAL H.T.	490,00
T.V.A. a 10,00%	49,00
TOTAL T.T.C.En EURO	539,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.