

N/REF : 22/01/2026 18H47 C:000039 I:00247
V/REF : AC/C37909
V/Email reçu le Jeudi 22/01/2026 a 18H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 16 RUE LOUIS ET RENE MOINE - MME OUKADA KHADIJA 06 95 57 18 88
LOGEMENT N° 003750, PORTE N°3750, 6° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SUR RADIATEUR CUISINE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 28/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : RADIATEUR HS
COUPURE D'EAU
VIDANGE RADIATEUR
DEBLOCAGE TETE THERMOSTATIQUE
DEPOSE RADIATEUR
POSE D'UNE TETE MANUELLE POUR OBTURER LE RÉSEAU COLLECTIF.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

—
INTERVENTION DU 10/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
REPLACEMENT RADIATEUR
RACCORDEMENT AU RESEAU CHAUFFAGE
BRANCHEMENT THERMOSTAT
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/02/26 a 21H49 rstephant@aiguillon.com
CL LGESTION Email envoyé le 28/01/26 a 15H08 rstephant@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 28/02, PREVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR;
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/01/26 A 15:07 M. R. STEPHANT

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 11/02/26 A 21:48 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 28/01	1	50,00	100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.acier Lamella	2	340,00	340,00
TOTAL H.T.				460,00
T.V.A. a 10,00%				46,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>506,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.