

N/REF : 3/02/2026 16H47 C:000039 I:02354
V/REF : AC/C38373
V/Email reçu le Mardi 03/02/2026 a 16H47

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. J7A
IMMEUBLE : JARDINS 7EME ART-J7A
2/4/6, SQUARE RENE VAUTIER
LES JARDINS DU 7EME ART
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le 18 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 2 SQUARE RENE VAUTIER - MR ACHELFI KARIM 07 68 92 85 58
LOGEMENT N° 105332, PORTE N°411, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : POSE BALLON 15L TREPIED (PBL156)
DÉPANNAGE BALLON EC QUI DISJONCTE PRÉVOIR REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/02 (MATIN/PLOMBERIE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : LE BALLON D'EAU CHAUDE EST UN 150L QUI A ÉTÉ CHANGÉ IL Y A 1AN. LA PROBLEMATIQUE NE PROVIENT PAS DU BALLON MAIS D'UN SOUCIS ELECTRIQUE AU NIVEAU DU TABLEAU (CONTACTEUR JOUR/NUIT REMPLACÉ RÉCEMMENT)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 06/02 (APRES MIDI/ELECTRICITÉ)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 09/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION
REMPLACEMENT CONTACTEUR JOUR/NUIT
REMISE SOUS TENSION
CONSTAT : ANOMALIE TOUJOURS PRÉSENTE AU NIVEAU DU FONCTIONNEMENT DU BALLON D'EAU CHAUDE, PRÉVOIR REMPLACEMENT RÉSISTANCE ET THERMOSTAT PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--

INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE BALLON
DÉPOSE RÉSISTANCE ET GROUPE DE SÉCURITÉ
OBSERVATION : PRÉSENCE DE CALCAIRE DANS LE BALLON
FOURNITURE ET POSE NOUVELLE RÉSISTANCE + GROUPE DE SÉCURITÉ
REMISE EN EAU DU BALLON
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/02/26 a 11H29 rstephant@aiguillon.com
AT LGESTION Email envoyé le 12/02/26 a 08H50 M. R. STEPHANT
MG LGESTION Email envoyé le 09/02/26 a 17H09 M. R. STEPHANT
PRÉVOIR REMPLACEMENT RÉSISTANCE ET THERMOSTAT DU BALLON D'EAU CHAUDE
(BALLON DATANT DE MOINS DE 2ANS)
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/02/26 A 11:27 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 06/02	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.Absence loc 06/02 AM	2	20,00	20,00
1,00	ELT069-Rempl.Contacteur jour/nuit	3	60,00	60,00
1,00	PBL163-FP.Groupe de sécurité	4	55,00	55,00
1,00	PBL165-FP.Résistance Stéatite	4	120,00	120,00

TOTAL H.T.	305,00
T.V.A. a 10,00%	30,50
TOTAL T.T.C.En EURO	335,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.