

N/REF : 24/04/2023 17H29 C:000053 I:00158
V/REF : AC/B66754
V/Email reçu le Lundi 24/04/2023 a 17H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TRI
IMMEUBLE : RES.TROIS RIVES -TRI
69, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
10, RUE DE LIOTHAUD
35000 RENNES

Rennes, le 25 Février 2026

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 69 - MME TUMMINELLI 07 86 18 87 69
LOGEMENT N° 103286, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5
MOTIF : FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE ACRYLIQUE DE 1,40 A 1,70 M
DE LONGUEUR, COMPRIS VIDAGE AUTOMATIQUE, JOINT SILICONE, CALAGE,
VÉRIFICATION LIAISON EQUIPOTENTIELLE (SANS ROBINETTERIE)
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 26/04

INTERVENTION DU 26/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE DU TABLIER
DEPOSE DE L'ANCIENNE BAIGNOIRE
EQUIPEMENT DE LA NOUVELLE BAIGNOIRE
POSE DE LA NOUVELLE BAIGNOIRE
PERCAGE ET POSE DU MITIGEUR BAIGNOIRE
POSE DE LA BONDE ET DES PIEDS
MISE A NIVEAU DE LA BAIGNOIRE
RACCORDEMENT AUX ALIMENTATIONS ET A L'EVACUATION
MISE EN PLACE DE JOINT D'ETANCHEITE SUR LE POURTOUR DE LA BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
REPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : ANNULE ET REMPLACE FACTURE N°4020003

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritux (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	3	295,12	295,12
1,00	PBS086-Dép.évac.lavabo/évier/baignoire.	3	94,86	94,86
TOTAL H.T.				389,98
T.V.A. a 10,00%				38,99
TOTAL T.T.C.En EURO				428,97

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.