

N/REF : 20/02/2026 11H15 C:000053 I:02436
V/REF : AC/C40529
V/Appel du Vendredi 20/02/2026 a 11H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ROX
IMMEUBLE : ROSEAUX - ROX
2/3, RUE DE LA RIVIERE
. 35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 28 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 3 RUE DE LA RIVIERE - MME BOUDAOUA 06 58 40 32 33
LOGEMENT N° 105939, PORTE N°14, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FUITE SUR BALLON EAU CHAUDE
MISE EN SÉCURITÉ + REMPLACEMENT SI BESOIN

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 20/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUITE TRES IMPORTANTE SUR LE BALLON D'EAU CHAUDE.
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ET HYDRAULIQUE
VIDANGE DU BALLON
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMPLACEMENT BALLON REPROGRAMMÉE LE 26/02

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SECURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SECURITÉ ELECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON
POSE D'UN GROUPE DE SECURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ELECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 26/02/26 a 14H25 Mme A GUILLO
CL LCOMPTER Email envoyé le 23/02/26 a 10H17 AGUILLO@AIGUILLON.COM
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/02/26 A 10:15 MME A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	550,00	550,00
	TOTAL H.T.			550,00
	T.V.A. a 10,00%			55,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			605,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

