

N/REF : 9/02/2026 11H03 C:000039 I:02385
V/REF : AC/C39360
V/Email reçu le Lundi 09/02/2026 a 11H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BDP
IMMEUBLE : BIGT PREAM -BDP
4-6, RUE BIGOT DE PREAMENEU
.
35000 RENNES

Rennes, le 28 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 4A RUE BIGOT DE PREAMENEU - M.D'AKANA MONGO 07 62 14 48 76
LOGEMENT N° 002249, PORTE N°2249, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE DANS LE LOGEMENT, FUIITE ÉVAC WC
PLUS D'EAU DANS LE LOGEMENT

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUIITE DANS LE LOGEMENT
CONSTAT : FUIITE AU NIVEAU DU CUIVRE, COLLET BATTU DU ROBINET CASSE
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE D'UN RACCORD
DEPOSE ROBINET DE TOILETTE + FLEXIBLE
FOURNITURE ET POSE ROBINET DE TOILETTE + FLEXIBLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : WC VÉTUSTES ET RÉSERVOIR FÉLÉ, LE CLIENT A REMPLACER LE
MÉCANISMES DU WC LUI MEME

INTERVENTION DU 19/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE PACK WC COMPLET
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 19/02/26 a 16H17 rstephant@aiguillon.com
CL LGESTION Email envoyé le 10/02/26 a 20H41 rstephant@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 10/02, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU WC
COMPLET. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/02/26 A 20:39 M. R. STEPHANT
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/02/26 A 16:15 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
1,00	PBL035-Répar.Rob.arret réserv.chasse	1	50,00	50,00
1,00	PBL078-FP.Cuvette/réservoir (WC complet)	2	280,00	280,00
TOTAL H.T.				430,00
T.V.A. a 10,00%				43,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>473,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

