

N/REF : 9/02/2026 9H48 C:000073 I:02329
V/REF : AC/C39407
V/Email reçu le Lundi 09/02/2026 a 9H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MTPL
IMMEUBLE : METROPOLIS -MTPL
4, ALLEE DU 30 DECEMBRE 1866
.
44120 VERTOU

Rennes, le 28 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 4 ALLEE DU 30 DECEMBRE 1866 - MR GODEFROY 07 71 85 47 61 /09 86 14 20 99
LOGEMENT N° 120856, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE ENTRE L'ÉVIER ET LE MUR

Donneur d'ordre : Mme C. CHOPIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE CONSTATÉE SUR EVACUATION PVC
DÉCOUPE MEUBLE CUISINE CUISINE A LA GAINTE TECHNIQUE
CONSTAT : PVC BOUCHÉ
DÉBOUCHAGE ÉVACUATION
REPRISE EVACUATION PVC
REMPLACEMENT SIPHON MACHINE A LAVER
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/02/26 a 17H02 Mme C. CHOPIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL101-FP.Vidage complet pour MaL	1	85,00		85,00
1,00	PBL118-Débouchage évacuation évier	1	92,00		92,00
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
TOTAL H.T.					277,00
T.V.A. a 10,00%					27,70
TOTAL T.T.C.En EURO					304,70

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.