

N/REF : 16/01/2026 11H00 C:000053 I:02467
V/REF : AC/C37234
V/Email reçu le Vendredi 16/01/2026 à 11H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. XGR
IMMEUBLE : X GRALL -XGR
1-4, RUE XAVIER GRALL
.
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEIC

Rennes, le 28 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 1 RUE XAVIER GRALL - M. MME ALAYA 06 76 66 80 01 (LOGT SINISTRÉ)
LOGEMENT N° 019295, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

--
LOGT AU DESSUS MME PETRAZZI 07 85 32 67 01
PORTE 11

MOTIF : INFILTRATION PLAFOND ENTRÉE DU LOGT DU RDC
RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTORLE LOGEMENT 2
CONSTAT : INFILTRATIONS AU PLAFOND
CONTROLE LOGEMENT 11
CONSTAT : FUITE SUR CANNES BI-TUBE RADIATEUR COULOIR
AUTRE CONSTAT : PRÉVOIR BRANCHEMENT DE L'ANCIEN MOUSSEUR SUR LE ROBINET DE L'ÉVIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 10/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUITE SUR MODULE BITUBE, BOUTON WC ET ABATTANT CUVETTE CASSÉE
DEPOSE BOUTON POUSSOIR WC
FOURNITURE ET POSE BOUTON POUSSOIR WC
RÉPARATION DE L'ABATTANT
ISOLATION DU RADIATEUR POUR COMDAMNER LA FUITE
MISE EN PLACE DE BOUCHONS 1/2 SUR PER
REMISE EN CHAUFFE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE CHAUFFAGE
ABAISSMENT DE LA PRESSION
FOURNITURE ET POSE MODULE BITUBE SUR RADIATEUR
REMISE EN EAU
PURGE CIRCUIT INTÉGRALE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLIS MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/02/26 a 14H58 vbriens@aiguillon.com
FM LGESTION Email envoyé le 29/01/26 a 11H41 M. V BRIENS
NR LGESTION Email envoyé le 28/01/26 a 16H41 M. V BRIENS
MG LGESTION Email envoyé le 22/01/26 a 16H23 M. V BRIENS
PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA CANNE BI-TUBE AU NIVEAU DU RADIATEUR DU
COULOIR
PRÉVOIR BRANCHEMENT DE L'ANCIEN MOUSSEUR SUR LE ROBINET DE L'ÉVIER
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONQ
Suite a donner : OUI. Le 10/02/2026 a 12:00
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/02/26 A 14:56 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
1,00	PBL068-FP.Abattant WC double yc détart.	2	42,00		42,00
1,00	PBL073-Rempl.Tirette de chasse Wc	2	30,00		30,00
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU 12/02	3	50,00		150,00
2,00	PBL004-FP.Tuyau canne radiateur	3	55,00		110,00
TOTAL H.T.					432,00
T.V.A. a 10,00%					43,20
TOTAL T.T.C.En EURO					475,20

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.