

N/REF : 12/01/2026 16H33 C:000003 I:02672
V/REF : AC/C36768
V/Email reçu le Lundi 12/01/2026 à 16H33

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BRI
IMMEUBLE : BARRE RICHELOT -BRI
RUE DES MINQUIERS
RUE DE CEZEMBRE
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le 28 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 18 RUE DE CEZEMBRE - M. GUERCHET 06 65 47 74 94
LOGEMENT N° 007947, PORTE N°18, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE SUR BALLON EAU CHAUDE - REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 14/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
CONSTAT : BALLON D'EAU CHAUDE HS, A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
REMARQUE : ACCES DIFFICILE, PRÉSENCE D'ISOLATION AUTOUR DU BALLON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
REMPLACEMENT DU CHAUFFE-EAU DE 100L
MODIFICATION DES ALIMENTATIONS EN CUIVRE
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : LE CHAUFFE-EAU S'EST DÉCROCHÉ, 1 PATTE DE FIXATION A CÉDER
REMARQUE : LE PLÂTRE N'A PAS TENU
REPRISE DES FIXATIONS
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

AT LCOMPTER Email envoyé le 16/02/26 a 15H51 Mme A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL158-FP.1 Ballon 100L ACI/NRJ C-T 1/2	2	510,00	510,00
	TOTAL H.T.			510,00
	T.V.A. a 10,00%			51,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			561,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.