

N/REF : 11/01/2026 21H11 C:000053 I:80191
V/REF : AC/C36613
V/Email reçu le Dimanche 11/01/2026 à 21H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BNA
IMMEUBLE : BRUNELIA -BNA
20-28, RUE DES MOUETTES
.
35220 CHATEAUBOURG

Rennes, le 28 Février 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 22 RUE DES MOUETTES - RESIDENCE BRUNELIA - MR EON KEVIN 06 19 93 14 83
LOGEMENT N° 110519, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE GOUTTE A GOUTTE SUR ALIMENTATION RADIATEUR SÉJOUR

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/01
MISE EN PLACE VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : RADIATEUR PERCÉ
PRÉCONISATION : PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RESEAU CHAUFFAGE
DEPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE CORPS ET TETE THERMOSTATIQUE
RACCORDEMENT ALIMENTATION
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/02/26 à 16H21 AGUILLO@AIGUILLON.COM

AT LGESTION Email envoyé le 21/01/26 à 10H07 Mme A GUILLO

2101 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR. DANS L'ATTENTE.

1201: MSG REP
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/02/26 A 16:20 MME A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL144-FP.1	Radiat.acier H900mm>L650mm	2	340,00	340,00
TOTAL H.T.					340,00
T.V.A. a 10,00%					34,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>374,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.