

N/REF : 12/01/2026 11H57 C:000003 I:80351
V/REF : AC/C36681
V/Email reçu le Lundi 12/01/2026 a 11H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GCG
IMMEUBLE : GASCOGNE - GCG
2/4, SQUARE DE GASCOGNE
35000 RENNES

Rennes, le 03 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 2 SQUARE DE GASCOGNE - PARTIES COMMUNES
06 99 40 75 12 MR MOLERO ENGIE 8H30

MOTIF : FUIITE SUR COLONNE ECS DANS LE LOCAL POUBELLES

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/01

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS DANS LE LOCAL POUBELLES
CONSTAT : FUIITE SUR CUIVRE RETOUR ECS, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU CUIVRE
AVEC COUPURE D'EAU CHAUDE GÉNÉRALE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 27/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
ENGIE N'A PAS PU SE RENDRE SUR PLACE POUR EFFECTUER LA COUPURE D'EAU
POSE DE BANDE GRASSE POUR REDUIRE LA FUIITE
REMARQUE : IL MANQUE UN T DE REGLAGLE DROIT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATEZRIEL
COUPURE D'EAU
REEMPLACEMENT VANNE
REEMPLACEMENT TÉ DE RÉGLAGE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 12/02/26 a 16H58 Mme S ALI MOHAMED

CL LGESTION Email envoyé le 28/01/26 a 15H28 salimohamed@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 27/01, PREVOIR NOUVELLE DEMANDE A ENGIE POUR COUPURE D'EAU CAR ILS N'ONT PAS PU INTERVENIR POUR COUPER L'EAU. NOUS POUVONS INTERVENIR LE 11/02 A PARTIR DE 8H. DANS L'ATTENTE

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/01/26 A 14H45 MME S ALI MOHAMED

PRÉVOIR REMPLACEMENT DU CUIVRE
SI ACCORD, POUVEZ VOUS MANDATER LA SOCIETE EN CHARGE DU RESEAU EAU CHAUDE AFIN DE COUPER ET VIDANGER LE RÉSEAU EN DATE DU 29/01 DE 13H30 A 15H30 ?
NOUS VOUS REMERCIIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/01/26 A 15:27 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL037-Répar.provisoire réalisée 27/01	2	75,00	75,00	
0,50	MOE001-H(s) Affich. coupure eau le 23/01	3	50,00	25,00	
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	4	60,00	60,00	
1,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	4	55,00	55,00	
TOTAL H.T.				215,00	
T.V.A. a 10,00%				21,50	
TOTAL T.T.C.En EURO				236,50	

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.