

N/REF : 31/12/2025 8H34 C:000053 I:02448
V/REF : AC/C35695
V/Email reçu le Mercredi 31/12/2025 à 8H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ATM
IMMEUBLE : RES.ANTHEMIS -ATM
6-10, RUE DE LA REPUBLIQUE
35150 CORPS NUDES

Rennes, le 03 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 10 RUE DE LA REPUBLIQUE (RESIDENCE ANTHEMIS)
MR CHEMIN MLLE CENNINI 06 71 99 05 80
LOGEMENT N° 102452, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE RADIATEUR DANS LE SEJOUR
PRÉVOIR D'ISOLER LE RADIATEUR ET MISE EN COMMANDE (PROBABLEMENT
RADIATEUR A REMPLACER)

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : CHAUDIERE NON FONCTIONNELLE
PRÉCONISATION : PRÉVOIR REMPLACEMENT CANALISATION ET REMPLACEMENT DU
RADIATEUR
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE
MISE EN SERVICE DE LA CHAUDIERE POUR EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 13/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
REMPLACEMENT RADIATEUR
RÉFECTION CANALISATION
RACCORDEMENT AU RESEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

MG LCOMPTER Email envoyé le 24/02/26 a 17H15 M. V BRIENS

3001: MSG REP

--

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 07/01/26 A 15H30 M. V BRIENS

0701 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT CANALISATION ET RADIATEUR.
DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.acier H900mm>L650mm	2	340,00	340,00
TOTAL H.T.				460,00
T.V.A. a 10,00%				46,00
TOTAL T.T.C.En EURO				506,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

