

N/REF : 3/12/2025 15H29 C:000003 I:02683
V/REF : AC/C34531
V/Email reçu le Mercredi 03/12/2025 a 15H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RSX
IMMEUBLE : RES.DES ROSEAUX -RSX
9-15, ALLEE DES ROSEAUX
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 03 Mars 2026

Référence Marché: 024071-ELT-003
LOCALISATION : 9 ALLEE DES ROSEAUX - PASS CHANTIER AU 11/12
LOGEMENT N° 101796, PORTE N°901, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : TRAVAUX DE MISE EN SECURITE ELEC SI BESOIN SUIVANT DIAG
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 12/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
ÉTAT DES LIEUX PAS ENCORE EFFECTUÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
--
INTERVENTION DU 29/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL.
MISE HORS TENSION.
DÉPOSE SECHE SERVIETTE VÉTUSTE.
DÉPOSE DE DEUX INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 40A.
DÉPOSE PEIGNE 63A.
DÉPOSE DES ALIMENTATIONS TABLEAU 10 CARRÉ.
FOURNITURE ET POSE DE DEUX NOUVEAUX INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS 63.
FOURNITURE ET POSE PEIGNE ADAPTÉ ET SÉCURISÉ 63A.
FOURNITURE ET POSE DE NOUVELLES ALIMENTATIONS TABLEAU 16 CARRÉ.
CONTRÔLE SERRAGE TABLEAU.
MISE EN TENSION.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
--
INTERVENTION DU 02/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
MISE HORS TENSION.
FOURNITURE ET POSE SECHE SERVIETTE 500W.

FOURNITURE ET POSE GOULOTTES EN APPARENT.
MISE EN TENSION.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/02/26 a 15H13 acasaert@aiguillon.com

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/02/26 A 15:11 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Electricien Hors BPU 29/01	2	46,00	46,00
2,00	ELT071-Rempl.Interrupteur diff.30ma63A	2	100,00	200,00
1,00	ELT024-FP.Seche serviette électrique	3	200,00	200,00
1,00	ELT081-FP.Moulure électrique/ml	3	13,00	13,00
TOTAL H.T.				459,00
T.V.A. a 10,00%				45,90
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>504,90</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.