

N/REF : 3/12/2025 15H25 C:000003 I:02683
V/REF : AC/C34528
V/Email reçu le Mercredi 03/12/2025 à 15H25

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RSX
IMMEUBLE : RES.DES ROSEAUX -RSX
9-15, ALLEE DES ROSEAUX
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 03 Mars 2026

Référence Marché: 024071-ELT-003
LOCALISATION : 9 ALLEE DES ROSEAUX - PASS CHANTIER AU 11/12
LOGEMENT N° 101796, PORTE N°901, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : DIAG ELEC T4 CONSUEL (ELE057)
Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 12/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
ÉTAT DES LIEUX PAS ENCORE EFFECTUÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
--
INTERVENTION DU 29/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DIAGNOSTIC ALUR:
CONTROLE APPAREILS GÉNÉRAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONSTAT : PRÉSENT.
CONTROLE DISPOSITIFS DIFFÉRENCIEL 30MA
CONSTAT : NON ADAPTÉS A L'INSTALLATION
CONTROLE PROTECTIONS CONTRE LES SURINTENSITÉS
CONSTAT : DISJONCTEURS ADAPTÉS SUR CHAQUE CIRCUIT.
CONTROLE LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT : PRÉSENTE.
CONTROLE MATÉRIELS VÉTUSTES OU DANGEREUX
CONSTAT : SECHE SERVIETTE ENDOMMAGÉ ET FILS D'ALIMENTATION NON ADAPTÉ A
L'INSTALLATION
CONTROLE CONDUCTEURS NON PROTÉGÉS MÉCANIQUEMENT
CONSTAT : SECHE SERVIETTE FILS APPARENT.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 05/02/26 à 15H17 acasaert@aiguillon.com

CL LCOMPTER Email envoyé le 05/02/26 a 15H16 acasaert@aiguillon.com

NR LGESTION Email envoyé le 13/01/26 a 12H04 acasaert@aiguillon.com

1301: MERCI DE NOUS CONFIRMER SI NOUS POUVONS INTERVENIR POUR CE
CONSUEL. DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

--

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/12/25 A 14H57 ACASAERT@AIGUILLON.COM

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/12/25 A 14:54 MME A. CASAERT

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 13/01/26 A 12:04 MME A. CASAERT

CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 05/02/26 A 15:16 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.Logt pas sur pass le 12/12	1	25,00	25,00
1,00	ELT057-Attest.diagn.locat.T4 yc déliv.	2	150,00	150,00
TOTAL H.T.				175,00
T.V.A. a 10,00%				17,50
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>192,50</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

