

N/REF : 4/11/2025 14H44 C:000003 I:02680
V/REF : AC/C32019
V/Email reçu le Mardi 04/11/2025 a 14H44

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HBE
IMMEUBLE : HECTOR BERLIOZ -HBE
31-35, RUE DE MONTFORT
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 03 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 33 RUE DE MONTFORT - MR GIAMBRONE 06 30 74 45 13
LOGEMENT N° 100451, PORTE N°3312, 1° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : LGT DU DESSOUS M REUX 06 72 24 07 50
: RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 3312

Donneur d'ordre : Mme A. CASAERT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

=====

INTERVENTION DU 06/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONTROLE LOGEMENT 3312
CONSTAT : FUITE SUR RÉSEAU EAU CHAUDE EN DALLE ENTRE L'EVIER ET LE LAVE
MAIN SITUÉ DANS LES WC
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE D'UN RACCORD TECTITE D14 AVEC BOUCHON SOUS L'EVIER
POUR RÉPARATION PROVISOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : FUITE STOPPÉE PROVISOIREMENT, LE LOCATAIRE A DE L'EAU CHAUDE
MAIS PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU RESEAU EAU CHAUDE. PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION. POSE
COLLIERS DE FIXATION.
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT MULTI DE L'ÉVIER AU LAVE MAIN
REMISE EN EAU.

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ. CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 24/02/26 a 21H07 acasaert@aiguillon.com

1201: MSG REP
1912: MSG REP
1911: CT AVEC OCCUPANT LOGT 3312 NOUS RAPPELLE POUR PLANIFIER
--
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/11/25 A 15H11 ACASAERT@AIGUILLON.COM

1811 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 06/11 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--
MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/11/25 A 09H47 MME A. CASAERT

PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT RÉSEAU EAU CHAUDE DE L'EVIER AU LAVE MAIN SITUÉ DANS LES WC
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/11/25 A 15:10 MME A. CASAERT
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 24/02/26 A 21:07 MME A. CASAERT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
15,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	55,00	825,00
3,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	60,00	180,00

TOTAL H.T.	1105,00
T.V.A. a 10,00%	110,50
TOTAL T.T.C.En EURO	1215,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.