

N/REF : 13/02/2026 9H27 C:000053 I:02505
V/REF : AC/C39861
V/Email reçu le Vendredi 13/02/2026 à 9H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. LHA
IMMEUBLE : HAREL DE LA NOE -LHA
1-4 ,SQUARE LOUIS HAREL
DE LA NOE
35000 RENNES

Rennes, le 05 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 1 SQUARE LOUIS HAREL DE LA NOE - MR MME MOHAMED IMED 06 59 05 10 97
LOGEMENT N° 101565, PORTE N°14, 1° ÉTAGE

MOTIF : LOGEMENT INFÉRIEUR N°1 (IMPACTÉ) : MME FOUILLET 06 70 78 12 71
: FUITE EN DALLE
RÉPARATION DE LA FUITE PAR PASSAGE EN APPARENT DES RÉSEAUX FUYARDS
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : PRÉSENCE D'HUMIDITÉ AU DESSUS DE LA CHAUDIÈRE DU RDC.
CONTRÔLE LOGEMENT DU 1ER NUMÉRO 14
CONSTAT : PAS DE FUITE APPARENTE, BAISSÉ DE PRESSION SUR L'ARRIVÉE D'EFS
TRES LÉGERE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
INTERVENTION PASSAGE EN APPARENT A REPROGRAMMER

INTERVENTION DU 26/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE
PERCEMENT CLOISON POUR RESERVATION
POSE COLLIERS DE FIXATION
FAÇONNAGE POSE ET RACCORDEMENT MULTICOUCHE DN16 DEPUIS LA NOURRICE DE LA
CHAUDIÈRE RESEAU EAU FROIDE
MODIFICATION ALIMENTATION CUIVRE PAR MULTICOUCHE
REMISE EN EAU
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.

CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 26/02/26 a 22H42 AGUILLO@AIGUILLON.COM
MG LGESTION Email envoyé le 16/02/26 a 11H40 Mme A GUILLO
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT RESEAU EAU FROIDE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
Suite a donner : OUI. Le 16/02/2026 a 16:33
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 26/02/26 A 22:42 MME A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
10,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	4	55,00	550,00
TOTAL H.T.				650,00
T.V.A. a 10,00%				65,00
TOTAL T.T.C.En EURO				715,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

