

N/REF : 30/01/2026 17H05 C:000053 I:02508
V/REF : AC/C38655
V/Email reçu le Vendredi 30/01/2026 à 17H05

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. MGE
IMMEUBLE : MICHEL GERARD - MGE
1, RUE MICHEL GERARD
.
35200 RENNES

Rennes, le 05 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 1 RUE MICHEL GERARD - PASS CHANTIER
PARTIES COMMUNES

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
FUITE AU PLAFOND DU SOUS SOL SUR TUYAU ÉVACUATION DIAMETRE 40 MM,
PROVENANT SOIT DE L'ENTREPRISE UBAT (ENTRÉE DU BAS CODE
ENTRÉE A2 110 B) OU L'ENTREPRISE ALFADI QUI EST MITOYENNE MAIS DONT
L'ENTRÉE EST DE L'AUTRE COTÉ A L'EXTÉRIEUR

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU SOUS-SOL
CONSTAT : GOUTTES A GOUTTES AU DESSUS (CELA CORRESPOND AVEC LA CUISINE DE
L'ENTREPRISE)
PRÉCONISATION : PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 25/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU.
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION.
POSE COLLIERS DE FIXATION.

FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAUX MULTI DEPUIS LA VANNE A
L'ENTRÉE DES LOCAUX JUSQU'AUX LAVABO ET LA CUISINE
REMISE EN EAU.
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
CONDAMNATION RÉSEAU EN DALLE.
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	100,00
5,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	3	60,00	300,00
35,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	3	55,00	1925,00
TOTAL H.T.				2325,00
T.V.A. a 10,00%				232,50
TOTAL T.T.C.En EURO				2557,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.