

N/REF : 26/01/2026 19H19 C:000039 I:02402
V/REF : AC/C38204
V/Email reçu le Lundi 26/01/2026 à 19H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HBO

IMMEUBLE : LE HAUT DU BOIS -HBO
10 A 16, MAIL LEON BLUM

35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le

05 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 14 MAIL LEON BLUM - MME DIALLO HALIMATOU 06 82 89 44 31
LOGEMENT N° 100514, PORTE N°1422, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SOUS EVIER CUISINE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 03/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : ÉVIER BOUCHÉ ET FUIITE SUR ÉVACUATION
DÉBOUCHAGE ÉVIER
FOURNITURE ET POSE BOUCHON DE VISITE
CONTRÔLE BON ÉCOULEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : CONTRE PENTE ET MAL-FAÇON DE L'ÉVACUATION GÉNÉRALE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 18/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE D'INTERVENTION MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS : LA LOCATAIRE
NE SOUHAITE PAS QUE L'ON INTERVienne DANS SA CUISINE L'APRES MIDI CAR
C'EST LE RAMADAN
REMARQUE : LOGEMENT SALE, DEMANDE AUPRES DE LA LOCATAIRE DE NETTOYER
SON LOGEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REFECTION TRONÇON EN CONTRE PENTE
DÉBOUCHAGE RÉSEAU ÉVACUATION CUISINE

REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
REMARQUE : LA CHAUDIERE PERD EN PRESSION. IL Y A UNE MAUVAISE
UTILISATION DES ÉVACUATIONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 04/03/26 a 15H58 M. R. STEPHANT
FM LGESTION Email envoyé le 04/02/26 a 16H10 rstephant@aiguillon.com
PRÉVOIR MODIFICATION INTÉGRALE DE L'ÉVACUATION GÉNÉRALE CUISINE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
2801: MSG REP
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 04/02/26 A 16:09 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00	100,00
1,00	PBL118-Débouchage évier	2	92,00	92,00
1,00	DEP002-Dépl. LE 18/02	3	20,00	20,00
1,00	PBL118-Débouchage évier	4	92,00	92,00
3,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/Ml	4	20,00	60,00
3,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	4	45,00	135,00

TOTAL H.T.	499,00
T.V.A. a 10,00%	49,90
TOTAL T.T.C.En EURO	548,90

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.