

SUR FACTURE N° 5120241
N/REF : 25/11/2025 13H46 C:002020 I:02574
V/REF : AC/C33726
V/Email reçu le Mardi 25/11/2025 a 13H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GJA
IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 11 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 3 RUE DU COURTIL - M. MME CINTRE 07 86 81 18 89
LOGEMENT N° 014961, PORTE N°4961, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : FUIITE SUR TUYAU ARRIVÉE D'EAU CHAUDIERE (OU CHAUFFAGE) -FAIRE RÉPARATION

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 27/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATON
CONSTAT : FUIITE SUR RÉSEAUX CHAUFFAGE (RADIATEUR SALON) EN DALLE, PERTE
DE PRESSION IMMÉDIATE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PRESENCE DE DEUX NOURRICES CHAUFFAGE DERRIERE LE MEUBLE DANS
LA CUISINE
DEVIS A SUIVRE

INTERVENTION DU 01/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
ISOLATION CHAUFFAGE SOUS LA CHAUDIERE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 08/12 ET 09/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
PERCEMENT
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE RESEAU CHAUFFAGE MULTICOUCHE D16
RACCORDEMENT AU CIRCUIT CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DE TOUS LES RADIATEURS

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REBOUCHAGE DES TROUS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00	-100,00
2,00	PBL148-FP.Purgeur automatique	5	40,00	-80,00
38,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	5	55,00	-2090,00
6,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	5	60,00	-360,00
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 01/12	9	50,00	-100,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	9	20,00	-20,00
TOTAL H.T.				-2750,00
T.V.A. a 10,00%				-275,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>-3025,00</u>

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale