

N/REF : 1/02/2026 16H29 C:000039 I:00816
V/REF : AC/C40993
V/Appel du Dimanche 01/02/2026 a 16H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RSR
IMMEUBLE : LES ROSELIERES -RSR
2/4, ALLEE CANNELLE
.
35580 GUICHEN

Rennes, le 12 Mars 2026

Référence Marché: 022900-Multi-Techniques d'Urg.

LOCALISATION : ALLEE N 4 CANNELLE -
CONTACTE SUR PLACE MR LAUNAY - TEL*06 35118273*
AGENT DE MAINTENANCE : MR BOIS 06 03 15 88 91

MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE DANS LE LOCAL POUBELLE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

INTERVENTION DU 01/02 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : PER DIAM 12 ET DIAM 16 PERCÉS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : LES VANNES DEVANT LE LOCAL POUBELLE NE SONT PAS ÉTANCHES

--
INTERVENTION DU 23/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
PRISE DE RÉFÉRENCES POUR TRAVAUX
REMARQUE : UN CURAGE DES DEUX CITERNEAUX EST A PRÉVOIR
AUTRE REMARQUE : LES VANNES DE COUPURE EAU FROIDE NE FONCTIONNEMENT PAS,
PRÉVOIR UNE INTERVENTION CONJOINTE AVEC LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DE L'EAU FROIDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

--
INTERVENTION DU 27/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR INTER DU 03/03
FIN DE CHANTIER

--
INTERVENTION DU 03/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT DE DEUX VANNES AVEC REDUCTEURS DE PRESSION AFIN DE POUVOIR
ISOLER CHAQUE LOCAL POUCELLE
MODIFICATION TUBE
RACCORDEMENT
FOURNITURE ET POSE DE CALORIFUGAGE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 25/02/26 a 17H07 M. R. STEPHANT
NR AB Email envoyé le 25/02/26 a 17H06 M. R. STEPHANT
NR AB Email envoyé le 23/02/26 a 10H33 M. R. STEPHANT
BB AB Email envoyé le 12/02/26 a 21H38 M. R. STEPHANT
FM LGESTION Email envoyé le 05/02/26 a 12H37 M. R. STEPHANT

BONJOUR, MERCI DE NOUS INDIQUER QUAND LES VANNES AURONT ÉTÉ REMPLACÉES
PAR EDBR AFIN QUE NOUS PUISSIONS RÉINTERVENIR SVP.
CL LGESTION Email envoyé le 02/02/26 a 10H36 rstephant@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 01/02, PRÉVOIR REMPLACEMENT DES VANNES
PAR EDBR, IL FAUDRAIT QUE L'ON INTERVienne EN MEME TEMPS POUR EFFECTUER
LES RÉPARATIONS AVEC UN CHEMISAGE DU PER POUR RÉPARER LA FUITE. DANS
L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
URGENT!
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 02/02/26 A 10:35 M. R. STEPHANT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	311,91	311,91
1,00	Remise a titre commercial 15%	1	15,00%	-46,78
2,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	7	90,00	180,00
2,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	7	60,00	120,00
30,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	7	55,00	1650,00
30,00	PBL002-Dépose Tuyauterie/ML	7	20,00	600,00
0,50	MOE001-H(s) Affich. coupure eau le 27/02	7	50,00	25,00

TOTAL H.T.	2840,13
T.V.A. a 10,00%	284,01
TOTAL T.T.C.En EURO	3124,14

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.