

N/REF : 24/12/2025 14H42 C:000003 I:80014
V/REF : AC/C35455
V/Email reçu le Mercredi 24/12/2025 à 14H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ARE
IMMEUBLE : AUGUSTE RENOIR - ARE
5/6, SQUARE AUGUSTE RENOIR
1/2/5/6, RES. AUGUSTE RENOIR
35650 LE RHEU

Rennes, le 12 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE AUGUSTE RENOIR - VERONIQUE PROUST 06 86 68 39 49
LOGEMENT N° 100937, PORTE N°131, 3° ÉTAGE

MOTIF : PETITE FUITE AU NIVEAU D'UN JOINT DE RADIATEUR (DANS LES WC)

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 31/12

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : RADIATEUR PERCÉ

PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/01

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTROLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : EAU DANS LE RADIATEUR QUI S'ÉCOULE MALGRÉ LE ROBINET FERMÉ

COUPURE D'EAU

DÉPOSE RADIATEUR

DÉPOSE RACCORDS RADIATEUR

POSE RACCORDS SUR ROBINET ET COUDES

FOURNITURE ET POSE DE BOUCHONS

REMISE EN EAU

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 26/02

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU

VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE

REMPLACEMENT RADIATEUR

REMPLACEMENT ROBINET SIMPLE

REPLACEMENT COUDE DE RÉGLAGE
RACCORDEMENT AU RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 03/03/26 a 15H18 Mme S ALI MOHAMED
AT LGESTION Email envoyé le 02/01/26 a 10H09 Mme S ALI MOHAMED
0201 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DU RADIATEUR. DANS L'ATTENTE.
Suite a donner : OUI. Le 02/02/2026 a 14:06

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	50,00	50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00	20,00
1,00	PBL139-FP.1 Radiat.acier H400-500<L650mm	4	230,00	230,00
TOTAL H.T.				300,00
T.V.A. a 10,00%				30,00
TOTAL T.T.C.En EURO				330,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

