

N/REF : 18/02/2026 11H03 C:000073 I:02307
V/REF : AC/C40282
V/Email reçu le Mercredi 18/02/2026 a 11H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HDV
IMMEUBLE : HAUTS VARENNE -HDV
5BIS, CHEMIN DE LA VARENNE
LES HAUTS DE VARENNE
44390 NORT SUR ERDRE

Rennes, le 17 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002
LOCALISATION : 5BIS CHEMIN DE LA VARENNE - MIREILLE GALLOT 06 75 49 77 50
MOTIF : VÉRIFICATION JOINT BAC DE DOUCHE
Donneur d'ordre : M. T CERMELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA DOUCHE
CONSTAT : RECEVEUR INSTALLÉ EN CONTREPENTE, L'EAU NE PEUT PAS S'ÉVACUER
CORRECTEMENT VERS LA BONDE. JOINT FAIENCE USÉE ET DEUX CARREAUX
FISSURÉES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 04/03/26 a 16H42 M. T CERMELLI

PRÉVOIR REMPLACEMENT RECEVEUR ANTI DÉRAPANT EXTRA PLAT 80X80
PRÉVOIR REMPLACEMENT BONDE DE DOUCHE
PRÉVOIR REMPLACEMENT MITIGEUR MANUELLE PAR UN THERMOSTATIQUE
PRÉVOIR REMPLACEMENT BARRE DE DOUCHE AVEC PORTE SAVON
PRÉVOIR INSTALLATION BARRE DE MAINTIEN
PRÉVOIR POSE DE TROIS PANNEAUX DILITE
PRÉVOIR POSE PAROI DE DOUCHE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	1	51,46		77,19
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,58		20,58
TOTAL H.T.					97,77
T.V.A. a 10,00%					9,77
TOTAL T.T.C.En EURO					107,54

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.