

N/REF : 23/12/2025 12H12 C:000053 I:02534
V/REF : AC/C35178
V/Email reçu le Mardi 23/12/2025 a 12H12

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. VAB
IMMEUBLE : VAUBAN - VAB
1 A 15, ALLEE VAUBAN
.
35230 ST ERBLON

Rennes, le 17 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : 1 A 5 ALLEE VAUBAN - SOUS SOL
MOTIF : RÉPARATION FUITE SUR CANALISATION EU
Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : FUITE PVC D160 EVACUATION EAU USE EN TRAVERSANT LE MUR
BANCHEUR
PRÉCONISATION : PREVOIR DECOFFRAGE, BURINAGE BETON ARMEE, REPARATION
TRONÇON D160,D100,D80 AVEC AFFICHAGE COUPURE D'EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU
FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT RDC DROIT
CONSTAT : FUITE SUR COLONNE PARTIE COMMUNE JUSQU'AU SOUS-SOL
REMARQUE : ISERBA N'ÉTAIT PAS EN CAPACITÉ DE REMPLACER SON ROBINET DE
CUISINE QUI EST SOUDÉ EN DIRECT
DÉPOSE DES TRAPPES D'ACCES RÉSEAU ÉLECTRIQUE EAU POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
CONSTAT : REGARD BOUCHÉ
DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES SUITE ACCORD GESTIONNAIRE
OBSERVATION : PRÉSENCE DE CAILLOUX DANS LA CANALISATION ET PRÉSENCE DE
GALERIE SOUTERRAINE CAUSÉES PAR DES RATS

PASSAGE CAMÉRA
CONSTAT : PAS DE CASSE APPARENTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 17H01 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 19/02, PRÉVOIR OUVERTURE COFFRE GAINÉ TECHNIQUE CUISINE ET METTRE UNE TRAPPE DE VISITE. PRÉVOIR RÉFECTION CUIVRE MITIGEUR ET REMPLACEMENT MITIGEUR ÉVIER DANS LOGEMENT RDC. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 16H48 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

2901: SUITE A NOTRE DEMANDE DU 15/01 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS REMERCIANT.

--

LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 15/01/26 A 16H12 M. R TALLEUX

1501 : BONJOUR, PRÉVOIR DECOFFRAGE, BURINAGE BETON ARMÉE, RÉPARATION TRONCON D160, D100, D80. DANS L'ATTENTE.
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/01/26 A 16:47 M. R TALLEUX
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/03/26 A 17:00 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl.	2	281,82	563,64
1,00	PBL013-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PC	2	100,00	100,00
0,50	MOE001-H(s) Affich. coupure eau 17/02	50	51,46	25,73

TOTAL H.T.	689,37
T.V.A. a 10,00%	68,93
TOTAL T.T.C.En EURO	758,30

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.