

N/REF : 10/02/2026 15H27 C:000053 I:02533
V/REF : AC/C39573
V/Email reçu le Mardi 10/02/2026 à 15H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. JDLI
IMMEUBLE : JRD LISE - JDLI
RUE JEANNE MALIVEL
.
35230 ST ERBLON

Rennes, le 17 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 13 PROMENADE JEANNE MALIVEL - MR MAFOULA STANLEY 07 69 61 79 13
LOGEMENT N° 123741, PORTE N°23, 2° ÉTAGE
BATIMENT A2

MOTIF : REMPLACEMENT BAC A DOUCHE FISSURÉ
FUIITE DES WC - REMPLACEMENT JOINT A LEVRE

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES WC
CONSTAT : FLOTTEUR QUI COULE LE LONG DU WC
CONSTAT : ABSENCE DE FUIITE SUR JOINT A LEVRE
REMPLACEMENT DU FLOTTEUR AVEC L'ACCORD DE M. TALLEUX
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RECEVEUR EN 90/90 ENCASTRÉ
DANS LA DALLE + PRÉVOIR LA DÉPOSE DE LA PAROI DE DOUCHE
+ PRÉVOIR LA DÉPOSE DE LA PREMIERE RANGÉE DE FAIENCE
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU POMMEAU DE DOUCHE + GROUPE DE SÉCURITÉ QUI
GOUTTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
AU NIVEAU DE LA SALLE DE BAIN :
DÉPOSE PAROI DE DOUCHE
DÉPOSE 1ER RANG DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU RECEVEUR
FOURNITURE ET POSE WEDI
RÉFECTION FAIENCE ET JOINTS DE FAIENCE
RÉFECTION JOINT DE SILICONE PÉRIPHÉRIQUE

REMISE EN PLACE DE LA PAROI DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE NOUVEAU POMMEAU DE DOUCHE
FOURNITURE ET POSE JOINT DE SILICONE DE FINITION
AU NIVEAU DU BALLON EAU CHAUDE :
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 09/03/26 a 15H26 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

1902 : MSG LAISSÉ

AT LGESTION Email envoyé le 16/02/26 a 15H02 M. R TALLEUX

1602 : BONJOUR, PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RECEVEUR EN
90/90 ENCASTRÉ DANS LA DALLE + PRÉVOIR LA DÉPOSE DE LA PAROI DE DOUCHE
+ PRÉVOIR LA DÉPOSE DE LA PREMIERE RANGÉE DE FAIENCE
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU POMMEAU DE DOUCHE + GROUPE DE SÉCURITÉ QUI
GOUTTE. DANS L'ATTENTE.
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 09/03/26 A 15:25 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL071-Rempl.Ens.mécanismene chasse	WC	2	77,19	77,19

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL182-Dép./Remontag.appareil sanitaire	2	185,25	185,25
1,00	PBL108-FP.Groupe sécurité/Limit.pression	2	72,04	72,04
1,00	PBL039-Rempl.douchette/pommeau yc joint	2	69,98	69,98
3,00	PBL169-FP.Faïence blanche 15*15/m2	2	144,08	432,24
1,00	PBL057-FP.Recev.céram.extra plat 90x90	2	526,95	526,95

TOTAL H.T. 1363,65

T.V.A. a 10,00% 136,36

TOTAL T.T.C.En EURO 1500,01

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.