

N/REF : 4/02/2026 11H49 C:000039 I:02385
V/REF : AC/C39099
V/Email reçu le Mercredi 04/02/2026 a 11H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BDP
IMMEUBLE : BIGT PREAM -BDP
4-6, RUE BIGOT DE PREAMENEU
.
35000 RENNES

Rennes, le 17 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 4C 4D RUE BIGOT DE PREAMENEU - CAVES
RDC - MME SEEJUGUT 06 05 56 12 74

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT VÉRIFIER LES CAVES

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PAS D'ACCES AUX CAVES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 17/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DES CAVES
CONSTAT : AUCUNE INFILTRATION CONSTATÉE DANS LES CAVES DU BATIMENT 4C ET
DU BATIMENT 4D
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
--
INTERVENTION DU 18/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
LOGEMENT RDC AU 4D
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT: FUITE SUR BONDE RECEVEUR DE DOUCHE CASSÉ
PRÉVOIR SON REMPLACEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT : LA BONDE DE DOUCHE EST DÉBOITÉE
REMISE EN PLACE DE LA BONDE DE DOUCHE

CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ AU COLORANT
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 09/03/26 a 16H28 rstephant@aiguillon.com
NR LGESTION Email envoyé le 19/02/26 a 11H26 rstephant@aiguillon.com

1902: SUITE INTERVENTION DU 18/02, PRÉVOIR REMPLACEMENT BONDE DE DOUCHE
DANS LOGEMENT MME SEEJUGUT, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT
--
MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/02/26 A 17H25 M. R. STEPHANT
--
AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 06/02/26 A 10H11 M. R. STEPHANT

0602 : BONJOUR, MERCI DE NOUS INDIQUER COMMENT EST-CE QUE NOUS POUVONS
AVOIR ACCES AUX CAVES. DANS L'ATTENTE.
SUITE A DONNER : OUI. LE 18/02/2026 A 16:37

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/02/26 A 11:24 M. R. STEPHANT
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 09/03/26 A 16:28 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	DEP002-Dépl.PAs d'accès aux caves	1	20,00	20,00
1,00	PBL014-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPC	2	170,00	170,00
2,00	MOE001-H(s) 1er Plombier hors BPU 06/03	6	51,46	102,92
2,00	MOE001-H(s) 2em Plombier hors BPU 06/03	6	51,46	102,92

TOTAL H.T.	395,84
T.V.A. a 10,00%	39,58
TOTAL T.T.C.En EURO	435,42

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.