

N/REF : 20/02/2026 14H14 C:000053 I:01114
V/REF : AC/C40557
V/Email reçu le Vendredi 20/02/2026 à 14H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. TNS
IMMEUBLE : LES TOURNESOLS -TNS
26, RUE DE RENNES
ZAC DU VALLON
35530 BRECE

Rennes, le 18 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 30 RUE DE RENNES - MLLE DUMENIL MR JUGAN 0679343313
LOGEMENT N° 104014, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE

MOTIF : SUITE RAPPORT IZERBA, FUITE EN DALLE ENTRE COMPTEUR ET
APPARTEMENT

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION 05/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : LA FUITE SE SITUE ENTRE NOURRICE EF SOUS CHAUDIERE ET LA SALLE
DE BAIN
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 11/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION
FOURNITURE ET POSE COLLIERS DE FIXATIONS
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAU MULTICOUCHE ENTRE LE COMPTEUR EN
GAINE TECHNIQUE JUSQU'A LA NOURRICE SOUS BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
REMARQUE : SUITE DE L'INTERVENTION REPROGRAMMÉE
--
INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
PERCEMENT MUR POUR RÉSERVATION
DÉPOSE TABLETTE BASSE CHAUDIERE

FOURNITURE ET POSE COLLIERS DE FIXATIONS
FAÇONNAGE, POSE ET RACCORDEMENT RÉSEAU MULTICOUCHE ENTRE LA BAIGNOIRE ET
LE LAVABO
CHEMISAGE ALIMENTATION GÉNÉRALE DEPUIS COMPTEUR EXTÉRIEUR JUSQUE SOUS
CHAUDIERE
ADAPTATION RACCORDEMENT ALIMENTATION EAU SUR RÉSEAU PER
CONDAMNATION ANCIEN RÉSEAU EN DALLE
REPOSE TABLETTE BASSE CHAUDIERE
FOURNITURE ET POSE CALORIFUGE SUR RÉSEAU APPARENT MULTICOUCHE EXTÉRIEUR
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 12/03/26 a 17H05 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

CL LGESTION Email envoyé le 10/03/26 a 14H28 RTALLEUX@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 05/03, PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT. DANS
L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/03/26 A 14:27 M. R TALLEUX
Suite a donner : OUI. Le 11/03/2026 a 17:06

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 12/03/26 A 17:04 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
23,00	PBL004-FP.Tuyau./remise sans calorif/ml	2	56,60	1301,80
4,00	PBL020-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	61,75	247,00
12,00	PBL003-FP.Tuyau./remise en état calor/ml	4	77,19	926,28

TOTAL H.T.	2578,00
T.V.A. a 10,00%	257,80
TOTAL T.T.C.En EURO	2835,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.