

N/REF : 17/02/2026 15H57 C:000003 I:02623
V/REF : AC/C40191
V/Email reçu le Mardi 17/02/2026 a 15H57

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PRC
IMMEUBLE : LA PERRUCHE -PRC
1-3, ALLEE JEAN MERMOZ
.
35310 MORDELLES

Rennes, le 18 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 ALLEE JEAN MERMOZ - MME JOSEPH CLODIA 06 25 58 82 26
LOGEMENT N° 100401, PORTE N°103, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : ÉVENTUELLE FUITE SOUS BONDE DOUCHE

Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 19/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : BAIGNOIRE ROUILLÉE ET FUYARDE
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE BAIGNOIRE ET TABLIER DE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 12/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE
ADAPTATION ÉVACUATION
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE ET VIDAGE
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE
RÉALISATION JOINT PÉRIPHÉRIQUE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM LCOMPTER Email envoyé le 17/03/26 a 13H24 EROCHE@AIGUILLON.COM

FM LGESTION Email envoyé le 19/02/26 a 14H48 EROCHE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT BAIGNOIRE ET TABLIER DE BAIGNOIRE
FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 19/02/26 A 14:47 M. E ROCHE
FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/03/26 A 13:23 M. ROCHE E

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92		102,92
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	174,96		174,96
1,00	PBL046-FP.Tablier baign.bois façade	2	113,21		113,21
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	370,51		370,51
TOTAL H.T.					761,60
T.V.A. a 10,00%					76,16
TOTAL T.T.C.En EURO					837,76

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

