

N/REF : 21/01/2026 8H55 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C37655
V/Email reçu le Mercredi 21/01/2026 à 8H55

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

Rennes, le 21 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 6 BOULEVARD D ANJOU - PASS CHANTIER JUSQU'AU 20/02
LOGEMENT N° 005665, PORTE N°5665, 4° ÉTAGE, TYPE 1
--

MOTIF : ENTREPRISE LUCAS : MR LE COURTES 06.99.34.81.69
- REMPLACEMENT LAVABO + COLONNE
- REMPLACEMENT MEUBLE ÉVIER (CONSERVER ÉVIER ET ROBINETTERIE)
- VÉRIFICATION ÉTAT DU RECEVEUR

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MEUBLE SOUS EVIER
DÉPOSE LAVABO AVEC MITIGEUR SOUDÉ A L'ALIMENTATION
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 24/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REEMPLACEMENT MEUBLE SOUS EVIER DEUX PORTES
DÉCOUPE POUR PASSAGE TUYAU
TENTATIVE DE COUPURE EAU CHAUDE : COUPURE IMPOSSIBLE, VANNE EAU CHAUDE HS
PRÉPARATION LAVABO ET COLONNE EN ATTENTE REMPLACEMENT VANNE EAU CHAUDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 06/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU
FIN DE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE LAVABO
FOURNITURE ET POSE LAVABO SUR CONSOLE FIXÉ AU MUR
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR ET BONDE AUTOMATIQUE
MODIFICATION ALIMENTATION EF ET EC
MODIFICATION ÉVACUATION PVC 32
RACCORDEMENT ET EAU ET ÉVACUATION
POSE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE PÉRIPHÉRIQUE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
MISE EN PLACE ENDUIT SUR MUR ANCIENNE FIXATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 13/03/26 a 15H56 salimohamed@aiguillon.com

MG LGESTION Email envoyé le 24/02/26 a 16H31 Mme S ALI MOHAMED

POUVEZ VOUS MANDATER ENGIE EN DATE DU 09/03 DE 10H A 12H AFIN DE COUPER
LE RESEAU EAU CHAUDE ET REMPLACER LA VANNE DÉFECTUEUSE ?
NOUS VOUS REMERIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/03/26 A 15:55 MME S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL092-FP.Meub.ss évier compl.2pts 80x90	1	257,30	257,30
1,00	PBL028-Rempl.Vanne coupure boiss.sphér.	4	61,75	61,75
0,50	MOE001-H(s) Affich coupure eau le 06/03	5	51,46	25,73
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.lavabo	6	128,65	128,65
1,00	PBL090-FP.Lavabo porcel.blc+col.sans rob	6	185,25	185,25
TOTAL H.T.				658,68
T.V.A. a 10,00%				65,86
TOTAL T.T.C.En EURO				724,54

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.