

N/REF : 13/03/2026 11H27 C:000003 I:02599
V/REF : AC/C42252
V/Email reçu le Vendredi 13/03/2026 à 11H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RSD
IMMEUBLE : RESEDA - RSD
30, RUE DE PACE
.
35590 L'HERMITAGE

Rennes, le 22 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 30 RUE DE PACE - BOUAZZA NADIA 06 98 15 55 13
ETAGE 3 - PORTE 32

MOTIF : REFECTION JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ENTRE PAROI DOUCHE ET FAIENCE
PRÉSENCE D'INFILTRATIONS SDB

Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LES JOINTS ONT ETE REFAIT PAR ISERBA IL Y A 3 SEMAINES D'APRES LA
LOCATAIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
TEST COLORANT
CONSTAT : PAS D'APPARITION DE COLORANT
REMARQUE : FUITE OBSERVÉE A LA BASE DU RECEVEUR
TEST COLORANT SUR LE JOINT
CONSTAT : ABSENCE D'ÉTANCHÉITÉ A LA BASE DE LA PAROI SUR DEUX VIS.
DÉPOSE DU JOINT DANS L'ANGLE FUYARD
REPRISE ÉTANCHÉITÉ SILICONE POUR RECOUVRIER LES DEUX VIS ET L'ANGLE DE LA
PAROI.
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 19/03/26 à 10H23 sfaruel@aiguillon.com
CL LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/03/26 A 10:22 MME FARUEL S

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
1,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	1	30,87	30,87
TOTAL H.T.				133,79
T.V.A. a 10,00%				13,37
TOTAL T.T.C.En EURO				147,16

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.