

N/REF : 4/02/2026 9H11 C:000039 I:00040
V/REF : AC/C38953
V/Email reçu le Mercredi 04/02/2026 à 9H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 24 SQUARE LOUIS JOUVET - MME FLEURY MARION 06 17 86 83 38
LOGEMENT N° 002868, PORTE N°02, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE SUR BALLON EC PRÉVOIR REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE INSTALLATION
CONSTAT : FUIITE SUR BALLON HORIZONTALE 200L
REMARQUE : ACCES BALLON DIFFICILE, LOCAL TROP ENCOMBRÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DÉPOSE ET ENLEVEMENT DE L'ANCIEN BALLON
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS AU PLAFOND
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU BALLON
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ
FOURNITURE ET POSE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

FM LCOMPTER Email envoyé le 23/03/26 a 16H48 rstephant@aiguillon.com

TC LGESTION Email envoyé le 10/03/26 a 16H45 M. R. STEPHANT

NOUS VOUS INFORMONS QU'IL S'AGIT D'UN BALLON SPÉCIFIQUE AVEC ACCES DIFFICILE + ENCOMBREMENT POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE SURFACTURATION (MATERIEL : 945,75HT, MO : 500HT)

FM LGESTION Email envoyé le 16/02/26 a 11H42 M. YAUCAT-GUENDI

CL LGESTION Email envoyé le 05/02/26 a 17H31 rstephant@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 05/02, AU VUE DE L'ESPACE DISPONIBLE ET DE L'ACCESSIBILITÉ POUR ACCÉDER AU BALLON, LE TECHNICIEN PRÉCONISE D'INSTALLER UN BALLON 150L A LA PLACE D'UN 200L. NOUS AVONS L'ACCORD POUR LE REMPLACEMENT DU BALLON MAIS NOUS SOUHAITERIONS SAVOIR VOUS SOUHAITEZ UN REMPLACEMENT A L'IDENTIQUE OU UN BALLON PLUS PETIT. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/02/26 A 17:30 M. R. STEPHANT

FM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/03/26 A 16:47 M. STEPHANT R.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
4,00	MOE001-H(s) Plom hs BPU 1r tech	51	51,46	205,84
1,00	PBL160-FP.1 Ballon 200L Hors BPU	51	945,75	945,75
4,00	MOE001-H(s) Plom hs BPU 2e tech	53	51,46	205,84
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	53	51,46	102,92

TOTAL H.T.	1460,35
T.V.A. a 10,00%	146,03
TOTAL T.T.C.En EURO	1606,38

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.