

N/REF : 16/03/2026 14H40 C:000039 I:02393
V/REF : AC/C42379
V/Email reçu le Lundi 16/03/2026 a 14H40

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GG7
IMMEUBLE : LE GEORGES 7 -GG7
9, RUE BUFERON
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Mars 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 9 RUE BUFERON - MR MASSIN 07 82 35 26 17 / 07 60 37 65 24
LOGEMENT USUF. LOC. SOC N° 113973, PORTE N°42, 4° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE LOGEMENT
1L/10 MIN MEME LORSQUE LE COMPTEUR EST FERMÉ

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 17/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

RECHERCHE DE FUITE AU MANOMETRE

CONSTAT : PAS DE FUITE SUR LE CIRCUIT CHAUFFAGE, NI SUR ECS ET EFS

PRÉCONISATION : PRÉVOIR LA REFECTION DU JOINT SILICONE SUR RECEVEUR DE DOUCHE AINSI QU'UNE NOUVELLE RECHERCHE DE FUITE APPRONFONDIE

ET LA POSE D'UN DÉSHUMIDIFICATEUR

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 19/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

REFECTION DES JOINTS SILICONES AUTOUR DU RECEVEUR DE DOUCHE

CONSTAT : PRÉSENCE D'EAU SOUS LE PARQUET, PRÉVOIR L'INSTALLATION D'UNE TRAPPE DE VISITE POUR VOIR DANS LE COFFRE DE LA CUISINE

REMARQUE : SUSPICION ÉGALEMENT D'INFILTRATION DUES A UNE MAUVAISE ÉTANCHÉITÉ DU TOIT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 25/03

MIS EEN PLACE DU VEHCIULE ET DU MATERIEL

CREATION TRAPPE DE VISITE

CONSTAT : MUR PLACO TREMPÉ ET LAINE DE VERRE IMBIBÉE D'EAU. LES INFILTRATIONS PROVIENNENT DU BATIMENT, L'ÉTANCHÉITÉ Goudron de la TERRASSE EST A FAIRE CONTROLER PAR UN ÉTANCHEUR.

REMARQUE : PRÉVOIR DÉMONTAGE DU COFFRE PAR UN PLAQUISTE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 26/03/26 a 15H46 M. R. STEPHANT
MG LGESTION Email envoyé le 20/03/26 a 13H54 M. R. STEPHANT
PRÉVOIR CREATION TRAPPE DE VISITE AFIN DE CONTROLER AU NIVEAU DU COFFRE
CUISINE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
AT LGESTION Email envoyé le 18/03/26 a 08H12 M. R. STEPHANT
1803 : BONJOUR, PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE APPROFONDIE, REFECTION
JOINT SILICONE ET POSE DE DÉSHUMIDIFICATEUR. DANS L'ATTENTE.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml	2	30,87	61,74
1,00	PBL048-Création trappe visite	51	133,79	133,79
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	51	174,96	174,96
TOTAL H.T.				370,49
T.V.A. a 10,00%				37,04
TOTAL T.T.C.En EURO				407,53

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Avril 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.